

Übersicht barrierefreie Haltestellenmodernisierung

Mrz 24

Bauliche Realisierung	Haltestelle	Richtung	Ortsteil	Stand Umsetzung
vor 2015	Römerberg	beide	Bockum-Hövel	fertig
	Berliner Straße	stadtauswärts	Bockum-Hövel	fertig
	Höveler Friedhof	beide	Bockum-Hövel	fertig
	Friedrich-Ebert-Straße	beide	Bockum-Hövel	fertig
	Gottfr.-Könzgen-Straße	stadtauswärts	Bockum-Hövel	fertig
	Hövel/Uhlenfeld	beide	Bockum-Hövel	fertig
	Bahnhof Bockum-Hövel		Bockum-Hövel	fertig
	Christus König Kirche	beide	Bockum-Hövel	fertig
	Hohenhöveler Straße	stadteinwärts	Bockum-Hövel	fertig
	Horster Straße	stadteinwärts	Bockum-Hövel	fertig
	Heessen Bahnhof	beide	Heessen	fertig
	Heessener Straße	stadteinwärts	Heessen	fertig
	Mattenbecke	stadteinwärts	Heessen	fertig
	Zum Eckey	stadtauswärts	Heessen	fertig
	Schlossmühle	stadtauswärts	Heessen	fertig
	Am Roten Läppchen	stadteinwärts	Heessen	fertig
	Homanns Weg	beide	Heessen	fertig
	Seelhofstraße	beide	Herringen	fertig
	Brukterer Weg	beide	Herringen	fertig
	Herringer Markt	beide	Herringen	fertig
	Von-der-Kuhlen-Straße	beide	Herringen	fertig
	Jahnschule (nur Schachtstraße)	stadtauswärts	Herringen	fertig
	Lindenschule		Mitte	fertig
	Märkisches Gymnasium	stadtauswärts	Mitte	fertig
	St.-Marien-Hospital	beide	Mitte	fertig
	Hbf./Willy-Brandt-Platz	außer Bussteig 8	Mitte	fertig
	Widumstraße/OLG	beide	Mitte	fertig
Lohausenholzstraße (Lohausenholzstraße)	stadtauswärts	Mitte	fertig	

vor 2015	Ostenwall		Mitte	fertig
	Alte Synagoge/Markt	stadtauswärts	Mitte	fertig
	Maximare	stadteinwärts	Mitte	fertig
	Bahnhof/A.-Thyssen-Str.	beide	Mitte	fertig
	Königstraße	beide	Mitte	fertig
	Ludwig-Erhard-Straße	stadtauswärts	Mitte	fertig
	Neue Bahnhofstraße	beide	Mitte	fertig
	Drosselkamp (Ahornallee)	stadtauswärts	Mitte	fertig
	Ahornallee	stadtauswärts	Mitte	fertig
	Hochschule Hamm-LP	beide	Mitte	fertig
	Harringholzstraße	beide	Pelkum	fertig
	Kasino	stadtauswärts	Pelkum	fertig
	Moltkestraße	beide	Pelkum	fertig
	Kleine Werlstraße	beide	Pelkum	fertig
	Pelkum, Friedhof	beide	Pelkum	fertig
	Am Kirchgraben	beide	Pelkum	fertig
	Daberg	stadteinwärts	Pelkum	fertig
	Berge/Denkmal	2 von 4	Rhynern	fertig
	Berufsförderungswerk	beide	Rhynern	fertig
	Rhynern/Mitte	beide	Rhynern	fertig
	Schopenhauerstraße	beide	Rhynern	fertig
	Schellingstraße	stadteinwärts	Rhynern	fertig
	Konrad-Adenauer-Schule	stadtauswärts	Rhynern	fertig
	Am Rhynernberg	beide	Rhynern	fertig
	Gewerbepark Rhynern Süd	beide	Rhynern	fertig
	Kandinskyweg	beide	Rhynern	fertig
	Kommunalfriedhof	beide	Uentrop	fertig
	Mark	stadtauswärts	Uentrop	fertig
	Maxi-Center		Uentrop	fertig
	Nillies	beide	Uentrop	fertig
	An der Uentroper Kirche (Uentroper Dorfstr.)	beide	Uentrop	fertig
	Braamer Straße	(Westseite)	Uentrop	fertig
	Hallenbad Heessen (An der Marienkirche)	beide	Heessen	fertig
	Sulkshege	beide	Heessen	fertig
Rathaus (Werler Straße)	beide	Mitte	fertig	

2016	Zeche Radbod (Hammer Straße)	stadteinwärts	Bockum-Hövel	fertig
	Werner Bahn (Hammer Straße)	stadteinwärts	Bockum-Hövel	fertig
	EVK (Werler Straße)	beide	Mitte	fertig
	Ostentor	stadteinwärts	Mitte	fertig
	Realschule Mark (Marker Dorfstraße)	beide	Uentrop	fertig
2017	Domwirthhof (Reginenstraße)	Südseite	Rhynern	fertig
	Pelkum Amtshaus (Kamener Straße)	beide	Pelkum	fertig
	Pelkum Bahnhof (Kamener Straße)	stadtauswärts	Pelkum	fertig
	Wielandstraße (Große Werlstraße)	Südseite	Pelkum	fertig
2018	Maximilianpark (Ostwennemar-, Maximilianstraße)	beide	Uentrop	fertig
	Nordstraße	beide	Mitte	fertig
	Allee Center/ Ritterpassage (Westenwall)	beide	Mitte	fertig
	Domwirthhof (Reginenstraße)	beide	Rhynern	fertig
2019	Schillerstraße (Goethestraße)	beide	Mitte	fertig
2020	Viktoriaplatz (Viktoriastraße)	beide	Mitte	fertig
	Käthe-Kollwitz-Weg	beide	Rhynern	fertig
	Hardinghauser Knapp (Mansfelder Straße)	beide	Heessen	fertig
	Bradfordstraße	beide	Mitte	fertig
	Westentor (vor Stadtwerkehaus; Südring)	stadteinwärts	Mitte	fertig
2021	Zeche Radbod (Hammer Straße)	stadtauswärts	Bockum-Hövel	fertig
	Rautenstrauchstraße	beide	Bockum-Hövel	fertig
	Karlsplatz (Bockumer Weg)	stadtauswärts	Heessen	fertig
	Heessener Markt (Amtsstraße)	beide	Heessen	fertig
	An der Windmühle/Bördenweg	beide	Rhynern	fertig
	Bäumerstraße	beide	Bockum-Hövel	fertig
2022	Liebknechtstraße (Lohuserholzstraße)	stadteinwärts	Mitte	fertig
	Lohuserholzstraße Ost (Lohuserholzstraße)	stadteinwärts	Mitte	fertig
	Bussteig 8 (Willy-Brandt-Platz)		Mitte	fertig
	Schmiedestraße (Langestraße)	beide	Herringen	fertig

A-Plan Straße
A-Plan Straße

A-Plan Straße

2023	Tewes (Langewanneweg)	beide	Mitte	im Bau	Ern. Geh-/Radweg Geh-/Radwegern. A-Plan Straße
	Eschenallee (Beisenkamp)	beide	Mitte	im Bau	
	Schillerplatz (Alleestraße)	beide	Mitte	im Bau	
	Kreuzkirche (Hammer Straße)	beide	Bockum-Hövel	im Bau	
ab 2024	Westentor	alle außer Südring	Mitte	Bau geplant in 2024	Geh-/Radwegern. A-Plan Straße
	Harriegelweg (Ostwennemarstraße)	beide	Uentrop	Bau geplant ab 2024	
	Fichtestraße (Marker Allee)	beide	Uentrop	Bau geplant ab 2024	A-Plan Straße
	Eibenweg (Ostwennemarstraße)	beide	Uentrop	Bau geplant ab 2024	
	Bonifatiusweg (Herringer Weg)	beide	Herringen	Bau geplant ab 2024	
	Am Roten Läppchen (Dolberger Straße)	stadtauswärts	Heessen	Bau geplant ab 2024	
	Jupiterstraße	beide	Pelkum	Bau geplant ab 2024	
	Bockum-Hövel Kirche (Ermelinghofstraße)	beide	Bockum-Hövel	Bau geplant ab 2024	
	St.-Barbara-Klinik	beide	Heessen	Bau geplant ab 2024	
	Rathaus (Caldenhofer Weg)	beide	Mitte	Bau geplant ab 2024	
	Hohestraße (Goethestraße)	beide	Mitte	Bau geplant ab 2024	
	Karlsplatz (Münsterstraße)	stadteinwärts	Heessen	Bau geplant ab 2024	
	Haltepunkt Westtünnen	beide	Rhynern	Bau geplant in 2025	A-Plan Straße A-Plan Straße
	An der Lohschule	beide	Rhynern	Bau geplant später	
	Horster Straße (Barsener Straße)	nur eine Ri. vorh.	Bockum-Hövel	Bau geplant später	
	Schulbushaltestelle Adenauerallee	beide	Mitte	Bau geplant später	
	Daberg (Kamener Straße)	stadtauswärts	Pelkum	Bau geplant später	
	Schwienhorst (Horster Straße)	stadteinwärts	Bockum-Hövel	Bau geplant später	
	Tondernstraße (Bockumer Weg)	beide	Bockum-Hövel	Bau geplant später	
	Merschstraße (Bockumer Weg)	beide	Bockum-Hövel	Bau geplant später	
	Thorner Straße (Bockumer Weg)	beide	Bockum-Hövel	Bau geplant später	
	Bromberger Straße (Bockumer Weg)	beide	Bockum-Hövel	Bau geplant später	
	Schwienhorst (Friedrich Ebert Straße)	beide	Bockum-Hövel	Bau geplant später	
	Dörholtstraße (Hammer Straße)	beide	Bockum-Hövel	Bau geplant später	
	G. Könzgen Straße (Hammer Straße)	beide	Bockum-Hövel	Bau geplant später	
	Löcke (Hammer Straße)	beide	Bockum-Hövel	Bau geplant später	
	Lützowstraße (Hammer Straße)	beide	Bockum-Hövel	Bau geplant später	
	Heinrich Koch Straße (Berliner Straße)	Nordseite	Bockum-Hövel	Bau geplant später	
	Sandweg (Bockumer Weg)	beide	Heessen	Bau geplant später	
	Flugplatz (Münsterstraße)	beide	Heessen	Bau geplant später	
	Weststraße (inkl. Brüderstraße)	stadteinwärts	Mitte	Bau geplant später	
	Lohauerholzstraße (Wilhelmstraße)	beide	Mitte	Bau geplant später	
	Westenschützenhof (Wilhelmstraße)	beide	Mitte	Bau geplant später	
	Wilhelmsplatz (Wilhelmstraße)	beide	Mitte	Bau geplant später	

Zeche Heinrich Robert (Kamener Straße)	beide	Pelkum	Bau geplant später
Berge (Werler Straße)	beide	Rhynern	Bau geplant später
Eleonorenweg (Werler Straße)	beide	Rhynern	Bau geplant später
Espenweg (Ostwennemarstraße)	beide	Uentrop	Bau geplant später
Sandstraße (Hessener Straße)	beide	Heessen	Bau geplant später
Weißenburg (Heessener Straße)	beide	Heessen	Bau geplant später
Dambergstraße (Von Thünen Straße)	beide	Rhynern	Bau geplant später
Alleestraße (Werler Straße)	beide	Mitte	Bau geplant später
Kasino (Kamener Straße)	stadteinwärts	Pelkum	Bau geplant später

A-Plan Straße
A-Plan Straße
A-Plan Straße